






석면해체·제거 사업장의 석면농도 측정 결과서

용역명	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약			측정일 : 2021.1.23.(토)	
철거업체	(주)성화알앤티			측정자 : 이관구	
측정기관	(주)한국환경리서치컨설팅		측정수량 : 4 지점	분석자 : 윤문중 	
관련근거	산업안전보건법제124조-석면농도기준의 준수, 작업장 내 석면농도측정				
작업물량	2,072.01 m²	중 271.06 m² (석면자재 : 천장텍스)	밀폐면적 : 278.08 m²		
작업현장	경기도 시흥시 장곡로70번길 12(장곡동 797), 장곡초등학교				
시료	측정지점	측정위치	섭유수	측정결과(개/cm³)	비고
AF2	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도5-1	4	0.0020 기준값(0.01개/cm³) 만족	
AF3	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도5-2	5	0.0025 기준값(0.01개/cm³) 만족	
AF4	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도5-3	4	0.0020 기준값(0.01개/cm³) 만족	
AF5	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도5-4	6	0.0029 기준값(0.01개/cm³) 만족	
AF0	공시료	Blank Test	0	N/A	2021.1.23.자 공시료

법적기준 : 0.01개/cm³

※ 작업장 내 방과후교실을 폐기물 임시보관소로 지정하여 임시보관소(방과후교실)를 제외한 나머지 구역(복도 5) 후측정 실시

주식회사 한국환경리서치컨설팅

