






석면해체·제거 사업장의 석면농도 측정 결과서

용역명	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약		측정일 : 2021.1.24.(일)		
철거업체	(주)성화알앤티		측정자 : 이관구		
측정기관	(주)한국환경리서치컨설팅	측정수량 : 4 지점		분석자 : 윤문중 	
관련근거	산업안전보건법제124조-석면농도기준의 준수, 작업장 내 석면농도측정				
작업물량	2,072.01 m ²	중 240.54 m ² (석면자재 : 천장텍스)	밀폐면적 : 252.51 m ²		
작업현장	경기도 시흥시 장곡로70번길 12(장곡동 797), 장곡초등학교				
시료	측정지점	측정위치	섬유수	측정결과(개/cm ³)	비고
AF6	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 교실(1-1)	4.5	0.0022 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF7	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 1학년연구실	5	0.0025 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF8	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도1-1	3	0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF9	작업완료 후 석면농도측정	장곡초등학교 2층 복도1-2	3	0.0015 기준값(0.01개/cm ³) 만족	
AF0	공시료	Blank Test	0	N/A	2021.1.24.자 공시료

법적기준 : 0.01개/cm³

※ 작업장 내 교실(1-2)을 폐기물 임시보관소로 지정하여 임시보관소(교실(1-2))를 제외한 나머지 구역(교실(1-1), 1학년연구실, 복도1) 후측정 실시

주식회사 한국환경리서치컨설팅

